

檔 號：
保存年限：

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：(02)23583005
聯絡人：王清松
電 話：(02)77366060

受文者：國立體育大學

發文日期：中華民國107年4月18日
發文字號：臺教秘(二)字第1070056627號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：本部工程施工查核小組107年度第1季工程施工查核常見缺失一覽表(0056627A00_ATTCH1.odt)

主旨：檢送本部工程施工查核小組107年度第1季工程施工查核常見缺失一覽表，請納入工程履約管理參辦，並避免發生類似缺失，請查照。

說明：

- 一、依據工程施工查核小組作業辦法辦理。
- 二、請各機關學校持續提升在建工程施工品質及進度管控，並善用公共工程履歷資料作為履約管理工具。
- 三、107年度第1季工程施工常見缺失請納入工程履約管理督導項目，定期自我檢核並落實缺失改善追蹤，本部將列為工程施工查核重點。

正本：部屬機關(構)及國立大專校院(含附設醫院、農林場)

副本：

教育部工程施工查核(督導)小組
工程施工 查核 缺失一覽表

期間：自107年01月01日至107年03月31日 總件數 7件									
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.03	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式	7	100.00%	0	0	7	0	0
2	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 落實執行	7	100.00%	0	1	6	0	2
3	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	6	85.71%	0	0	6	0	0
4	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	6	85.71%	0	2	4	0	4
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	6	85.71%	0	0	6	0	0
6	4.03.04	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	6	85.71%	0	0	6	0	0
7	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或()未符合需求	5	71.43%	0	0	5	0	0
8	4.02.03.08	有無填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實記載	5	71.43%	0	0	5	0	0
9	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	5	71.43%	0	0	5	0	0
10	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	5	71.43%	0	0	5	0	0
11	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	4	57.14%	0	1	3	0	2
12	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準...	4	57.14%	0	0	4	0	0
13	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	4	57.14%	0	0	4	0	0
14	5.07.04.04	<input type="checkbox"/> 管路出口未施作喇叭口或 <input type="checkbox"/> 佈放纜線線頭未做防水處理	4	57.14%	0	0	4	0	0
15	4.03.05	<input type="checkbox"/> 對材料檢(試)驗未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀；或 <input type="checkbox"/> 未製作材料設備送審管	4	57.14%	0	0	4	0	0

		制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或□未符合工程需求							
16	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或()未符合需求...	4	57.14%	0	0	4	0	0
17	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	4	57.14%	0	0	4	0	0
18	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	4	57.14%	0	0	4	0	0
19	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	4	57.14%	0	0	4	0	0
20	4.02.01.10	□材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或□未符合需求	3	42.86%	0	0	3	0	0
21	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或()未符合需求	3	42.86%	0	0	3	0	0
22	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	3	42.86%	0	0	3	0	0
23	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	3	42.86%	0	0	3	0	0
24	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	3	42.86%	0	0	3	0	0
25	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	3	42.86%	0	0	3	0	0
26	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實(如：竣工日期、全民督工電話等)，或□影響鄰房安全。	3	42.86%	0	0	3	0	0
27	4.03.02	□未提送品質計畫，或□未依契約規定期限提送品質計畫；或□品質計畫未落實執行	3	42.86%	0	0	3	0	0
28	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或()未符合需求	3	42.86%	0	0	3	0	0
29	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	3	42.86%	0	0	3	0	0
30	5.07.06.02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或()未施作止水措施	3	42.86%	0	0	3	0	0